

Helhedsplan Møldrup

April 2021

Status på helhedsplan

På et afdelingsmøde i 2017 godkendte beboerne i afdelingen en helhedsplan, der udover en sammenlægning af afdelingerne også indeholder forskellige byggetekniske genopretningsarbejder.

I maj måned 2019 fremsendte vi et nyhedsbrev vedrørende en opdateret tidsplan for helhedsplanen. Efter denne tidsplan skulle genopretningsarbejderne og frasalget starte i efteråret 2020.

Som I måske har bemærket, er arbejderne i afdelingen ikke startet endnu. Helhedsplanen er desværre blevet yderligere forsinket på grund af en uforudset ventetid i myndighedsbehandlingen. Vi afventer en godkendelse af frasalget af boligerne i Aalestrup og helhedsplanen kan ikke endeligt godkendes af kommunen før frasalget er gennemført.

Vi har en klar forventning om en forestående godkendelse fra myndighederne, og ud fra dette er vores forventede tidsplan for sagen som i nedenstående. Vi vil skrive til jer igen hvis ikke det går som forventet.

2021		2022
<i>Udbud – 2. kvartal 2021</i>	<i>Opstart på byggearbejder – 3. kvartal 2021</i>	<i>Forventet byggeperiode 3. kvartal 2021 til 3. kvartal 2022</i>

(Hvis du ikke helt kan huske, hvad helhedsplanen indeholder, kan du se det godkendte materiale på <https://afd328-0.lejerbo.dk/>)

De boliger, der er planlagt solgt, er blevet udbudt til salg i marts måned 2021.

Med venlig hilsen
Lejerbo